



Erasmus+

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**  
**33053 - LATISANA (UD) – Via G. Bottari, 10**

Tel. (0431) 50627 - Fax (0431) 511663 - C.F. 92001650305

E-mail: [udis00400g@istruzione.it](mailto:udis00400g@istruzione.it) e [segreteria@isislatisana.it](mailto:segreteria@isislatisana.it)

PEC: [segreteria@pec.isislatisana.it](mailto:segreteria@pec.isislatisana.it) PEC Istituzionale: [udis00400g@pec.istruzione.it](mailto:udis00400g@pec.istruzione.it)

Sedi associate

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. Mattei" - Latisana

LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO "E. L. Martin" – Latisana

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "L. Plözner" – Latisana

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO "P. Savorgnan di Brazzà" – Lignano Sabbiadoro



Circ. 237 S D ATA

Latisana, 15/01/2020

Agli studenti  
ai docenti  
e al personale ATA  
sede ITAF "Mattei" e Liceo "Martin" di Latisana

## **Oggetto: lavori di manutenzione all'interno dell'ISIS "Mattei".**

A partire dal giorno 15 gennaio 2020 e per i giorni a seguire, presso la sede dell'ISIS "Mattei" di Latisana, sono programmati lavori **di manutenzione dei controsoffitti e opere accessorie degli edifici scolastici presso le sedi "Mattei – Martin" di Latisana. Si tratta di primi interventi urgenti di messa in sicurezza.**

Tali lavori saranno eseguiti nel piano seminterrato, nel primo piano dell'Istituto, nei servizi igienici e lungo i corridoi della scuola dove l'impresa aprirà dei piccoli cantieri perimetrati e opportunamente segnalati e messi in sicurezza. Tuttavia, la suddetta attività interferirà con lo svolgimento delle lezioni, sia durante l'orario antimeridiano, sia in orario pomeridiano durante le attività extracurricolari.

Si raccomanda, pertanto, al personale docente e ATA di porre particolare attenzione e di vigilare gli spazi in prossimità di tali cantieri onde evitare, comunque, episodi in cui sia messa a repentaglio la sicurezza degli studenti e/o degli stessi docenti.

**Di seguito le disposizioni per la sicurezza dei lavori e i rischi da interferenza (da leggere attentamente).**

Si ringrazia per la gentile collaborazione.

F.to Il Dirigente scolastico

Prof. Luca Bassi

## **ESTRATTO DAL DUVRI**

### **6.1. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI APPALTO**

Di seguito vengono elencate le disposizioni generali a cui le imprese appaltatrici dovranno attenersi:

Prima di accedere alle aree interessate dall'intervento, occorre concordare con il referente della scuola le tempistiche e le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare attraverso il verbale di riunione le misure di prevenzione e protezione concordate.

Tutto il personale dell'impresa deve esporre per tutto il tempo di permanenza nella scuola la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell'art.6 L.123/07).

E' fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, dispositivi emergenza, ecc.)

E' vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;

Non si devono ingombrare le vie di fuga con attrezzature e materiali vari. In particolare è rigorosamente vietato depositare anche solo momentaneamente in prossimità delle uscite di emergenza qualsiasi oggetto, mezzo o materiale.

Non si devono lasciare nelle aree di lavoro attrezzature incustodite che possono costituire fonte di pericolo se non dopo averle messe in sicurezza.

Non si devono spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza, se non in caso di assoluta necessità e solo dopo avere sentito il referente della scuola.

Qualora si renda necessario l'uso di fiamme libere o di attività che presentino rischio incendio, l'impresa informa preventivamente il referente della scuola al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per l'eliminazione o riduzione del rischio.

E' severamente vietato fumare in tutti i locali della scuola.

L'impresa ha l'obbligo di ridurre l'eventuale emissione dei rumori nei limiti compatibili con l'attività scolastica. Così come deve essere ridotto al minimo l'emissione di polveri, avendo cura di realizzare idonee barriere antipolvere al fine di evitare la presenza di polvere negli ambienti scolastici.

L'impresa dovrà utilizzare, per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, esclusivamente macchine o attrezzature di sua proprietà conformi alle vigenti Norme di Legge e di buona tecnica.

Se il tipo di rischi propri dell'attività dell'impresa prevede un contenuto diverso della cassetta di primo soccorso presente nella scuola, l'impresa è obbligata a integrare la cassetta con i presidi sanitari ritenuti necessari.

Tutti i lavori saranno eseguiti in orari in cui non è presente alcuna attività didattica nella zona interessata ai lavori stessi.

Ogni zona del cantiere sarà idoneamente delimitata in modo tale da impedire l'ingresso a personale esterno alla ditta

I depositi dei materiali saranno anche essi idoneamente delimitati e segnalati ed eventuali spostamenti fino alla zona di lavorazione dovranno essere eseguiti in orario extra scolastico o comunque assolutamente non negli orari di inizio e fine delle lezioni.

## 6.1. SCHEDE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.

2	<p>Accesso alle aree oggetto di lavori.</p> <p><i>Conseguenze:</i> urti, schiacciamenti, scivolamenti, rischio elettrico, esposizione ad agenti fisici.</p>	<p>Presenza di personale scolastico e allievi nelle aree limitrofe oggetto dei lavori di appalto.</p>	Moderato	<p>L'impresa, laddove le lavorazioni oggetto di appalto lo richiedano, provvede a delimitare/confinare le aree di lavoro e a porre specifica segnaletica informando il referente della scuola fornendogli informazioni sui rischi introdotti (es. rischio elettrico, sostanze pericolose, ecc.).</p> <p>Utilizzo esclusivo della viabilità pedonale provvisoria per l'accesso all'edificio da parte di personale e alunni</p>	<p>Il personale scolastico è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispettare le delimitazioni e la segnaletica collocata dall'impresa.</li> <li>- non accedere alle aree oggetto dei lavori</li> <li>- non utilizzare le attrezzature di proprietà dell'impresa.</li> </ul>
3	<p>Caduta oggetti/materiali dall'alto.</p> <p><i>Conseguenze:</i> pericolo per l'incolumità di pedoni</p>	<p>Presenza di personale scolastico e allievi nelle aree limitrofe oggetto dei lavori di appalto.</p>	Trascurabile	<p>Realizzazione di recinzioni che impediscano l'accesso al personale non autorizzato e alla popolazione scolastica</p>	<p>Il personale della scuola e gli studenti utilizzeranno le vie d'esodo secondo le disposizioni del piano di emergenza, eventuali modifiche necessarie saranno comunicate agli utenti.</p> <p>L'impresa è messa a conoscenza delle procedure dell'istituto.</p>
4	<p>Rumore derivato dalle lavorazioni.</p> <p><i>Conseguenze:</i> problemi uditivi; disturbo del normale svolgimento delle lezioni;</p>	<p>utilizzo di mezzi di cantiere; utilizzo di piccoli attrezzi quali trapani e flex;</p>	Moderato	<p>L'utilizzo dei mezzi di cantiere è finalizzato solo allo spostamento e/o sollevamento di materiali e comunque per brevi lassi di tempo - il pericolo di rumore viene stimato comunque sotto gli 80 dB;</p> <p>L'utilizzo di attrezzi quali trapani, flex e/o similari è limitato in brevi fasi di tempo e comunque non continuativo;</p>	